

# Liste de contrôle Balcons des chambres

Nom de l'objet/secteur/service/bâtiment/étage:		Responsable dans la direction du service:	
Date de l'inspection:		Personne chargée de l'inspection/fonction:	
Date/ visa:	Coordinateur de la sécurité:	Représentant des employés:	Responsable du personnel soignant:

Nous vous recommandons de biffer les questions qui ne sont pas pertinentes, pour signaler qu'elles ont bien été prises en compte. Les mesures prises feront l'objet d'un contrôle.

	Exigences	Remplies	Mesures à prendre
<b>1</b>	<b>Porte du balcon</b>		
10	La porte du balcon présente-t-elle une largeur libre de min. 80 cm?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
11	La porte permettant d'accéder au balcon a-t-elle un seuil de max. 2,5 cm?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
<b>2</b>	<b>Revêtements de sol</b>		
20	Y a-t-il, entre le revêtement de sol du balcon et celui de la chambre, un contraste de luminosité ou de couleur marqué?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
21	Le revêtement de sol (s'il s'agit d'une terrasse couverte) correspond-il à la classe antidérapante R10/GS1?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
22	Le revêtement de sol (s'il s'agit d'une terrasse non couverte) correspond-il à la classe antidérapante R11/GS2?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
23	Le revêtement de sol est-il entièrement dépourvu d'endroits pouvant faire trébucher et d'objets encombrant le sol?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
24	Le système d'évacuation de l'eau a-t-il été réalisé à fleur de sol?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
<b>3</b>	<b>Garde-corps</b>		
30	Le garde-corps du balcon présente-t-il une hauteur de min. 1,00 m?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
31	Le garde-corps du balcon présente-t-il une hauteur de min. 0,90 m, pour une épaisseur de min. 20 cm?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
32	Le garde-corps est-il dépourvu, jusqu'à une hauteur de 75 cm, d'ouvertures plus grandes que Ø 12 cm?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
33	Est-il transparent?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
34	Est-il difficile à escalader?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
35	Le garde-corps vitré est-il fait de verre de sécurité feuilleté (VF)?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
36	Le garde-corps est-il équipé d'une main courante?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
<b>4</b>	<b>Obstacles (voir chapitre IV.2.2 «Barrières et chicanes dans les espaces extérieurs»)</b>		
40	La fixation pour le parasol est-elle disposée de façon à ce qu'il n'y ait aucun risque de trébucher?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	

	Exigences	Remplies	Mesures à prendre
<b>5</b>	<b>Aides à la marche</b>		
50	Une surface de stationnement a-t-elle été prévue pour un déambulateur à roulettes sur le balcon?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
51	Y a-t-il, à proximité du siège, une fixation pour les aides à la marche?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
<b>6</b>	<b>Installations électriques</b>		
60	Les prises électriques sont-elles aménagées de façon à ce qu'il ne soit pas nécessaire d'utiliser des rallonges électriques?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
61	Les interrupteurs pour les stores ou d'autres éléments d'ombrage sont-ils accessibles pour les résidents et fixés à une hauteur de 0,80–1,10 m?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
<b>7</b>	<b>Eclairage</b>		
70	Le système d'éclairage du balcon peut-il être actionné depuis le balcon?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
71	L'interrupteur est-il éclairé?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
72	L'interrupteur est-il fixé à une hauteur de 0,80–1,10 m?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	